

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБОУ НСО «СКК»

А.Ф. Бахвалов  
« 1 » сентября 2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры ГБОУ НСО «СКК»  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Новосибирская область  
наименование территориального  
образования субъекта Российской Федерации

« 1 » сентября 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»
- 1.2. Адрес объекта: 630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- одно трехэтажное здание и два четырехэтажных здания, соединенных между собой переходами, 17055,9 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 31713,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (ГБОУ НСО «СКК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От м. «Заельцовская» (площадь им. Калинина) троллейбус № 5, автобусы № 15, 225, 147, 110, 105 до остановки «Сибирский Кадетский Корпус».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) нет  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания  
 Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтировать подходы к объекту, устранить неровности дороги; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки автомобилей инвалидов.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (О, С, Г); ВНД (К, У)</i>		
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (О, С, Г); ВНД (К, У)</i>		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (О, С, Г); ВНД (К, У)</i>		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-И (О, С, Г); ДЧ-И (К)</i>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, С, Г)</i>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (О, Г); ВНД (С)</i>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-В</i>		

\*\* Указывается **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** - недоступно



### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; для инвалидов с нарушением слуха, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, входных группах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

#### **Вход (входы) в здание:**

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

#### **Путь (пути) движения внутри здания:**

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

#### **Санитарно-гигиенические помещения:**

В каждом здании ГБОУ НСО «СКК» оборудовать специальную туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.).

#### **Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т.д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июль 2021 - август 2025 года в рамках исполнения программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложения (результаты обследования):

1. Территория, прилегающая к объекту.
2. Системы информации (и связи) на объекте

Руководитель

рабочей группы заместитель директора по воспитательной работе Павлов А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Члены рабочей группы:

специалист в области охраны труда Косарев С.В.

(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

заместитель директора Сивак Н.И.

(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)


В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов



ОО "ЗМО ВОИ" Трусов Д.А.

(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)